

Отчет
об использовании субсидии, предоставленной из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на финансирование проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе, и реализации соответствующего проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе

Нарастающим итогом по состоянию на: 01.07.2020 года

Наименование муниципального образования: Удмуртская Республика, Малолугинский район, Администрация МО «Бурановское»

Раздел 1.

№ п/п	Наименование проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе	Присвоенные денежные средства на реализацию проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе, по соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на финансирование проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе, руб.				Поступило денежных средств в бюджет муниципального образования на реализацию проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе, руб.				Заключено муниципальных контрактов (принято обязательств по оплате) в целях реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе	Кассовый расход денежных средств на реализацию проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе, руб.					Примечание		
		в том числе				в том числе					в том числе							
		всего	за счет бюджета Удмуртской Республики	за счет бюджета муниципального образования	за счет безвозмездных поступлений физических лиц - населения (жителей) муниципального образования	за счет безвозмездных поступлений юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств)	всего	за счет бюджета Удмуртской Республики	за счет бюджета муниципального образования		за счет безвозмездных поступлений физических лиц - населения (жителей) муниципального образования	за счет безвозмездных поступлений юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств)	всего	за счет бюджета Удмуртской Республики	за счет бюджета муниципального образования		за счет безвозмездных поступлений физических лиц - населения (жителей) муниципального образования	за счет безвозмездных поступлений юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств)
	«Ремонт и благоустройство территории обелиска по ул. Трактовая в д. Пуроможга Малолугинского района Удмуртс	368542	295542	20000	45000	8000	70000	0	20000	45000	5000	1/1(готововор)	0	0	0	0	0	

Раздел 2.

1. Сведения об объемах неденежного вклада в проект развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе:

Наименование	План в соответствии с заявкой администрации муниципального образования, поданной в текущем году для участия в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (руб.)	Факт (руб.)	Отклонение (руб.)	Причины отклонения
Неденежный вклад участников всего,	19939	19939		
в том числе:				
вклад физических лиц - населения (жителей)	11630	11630		
вклад юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств)	8309	8309		

2. Описание неденежного вклада в проект развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе:

2.1. Физические лица - население (жители): подвоз на мотоблоке перегноя и многолетних цветов от жителей, очистка участка от мусора, уход за цветниками из многолетников, обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород

2.2. Юридические лица (индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства): работа Камаза и Митцубера для подвозки песка и выравнивание площадки

3. Перечень мероприятий по реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе:

№ п/п	Виды работ (услуг)	Описание	План в соответствии с заявкой администрации муниципального образования поданной в текущем году для участия в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (руб.)	Кассовые расходы (руб.)	Отклонение (руб.)	Причины отклонения
1	Разработка и проверка технической документации		0			

2	Ремонтно-строительные работы	Устройство брусчатки и обелиска	196445			
3	Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы»)	ограждение	31623			
4	Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы»)	Скамья 4 шт., уличные урны-2 шт.	18217			
5	Обучение/консультирование		0			
6	Строительный контроль		0			
7	Прочие расходы	Сумма НДС по расчету локальной сметы и оформление списков погибших участников ВОВ (73000 руб. последующем будет заключен договор для оформления списков ВОВ)	122257			
	Итого		368542			

4. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе, промежуточных этапов выполнения проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе, документы (включая фотографии), отражающие участие физических лиц - населения (жителей) муниципального образования и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей (крестьянских (фермерских) хозяйств) в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

5. Сведения об итогах реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе:

5.1. Объект, включенный в проект, завершен частично (указать полностью или частично)

5.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было выполнено: заключен договор по оказанию услуг от 15.06.2020 ИП Чебыкина Наталья Валерьевна

**

6. Дата:

начала осуществления проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе – 09.06.2020 года;
 ввода объекта в эксплуатацию – _____ года.**

7. К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих фактические расходы.**

Глава муниципального образования

М.П.

Дата



DF

(подпись)

Девятова ИВ

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

* Указываются реквизиты акта ввода в эксплуатацию, акта выполненных работ, документа, подтверждающего поставку.

** Отчетные данные предоставляются по итогам реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе.