

1. Сведения об объемах нецелевого вклада в проект развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе:

Наименование	План в соответствии с заявкой администрации муниципального образования, поданной в текущем году для участия в конкурсе в рамках проекта развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (руб.)	Факт (руб.)	Отклонение (руб.)	Причины отклонения	Нецелевой вклад участников	
					в том числе:	всего
					вклад физических лиц - населения (жителей)	11630
					вклад юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств)	8309
						19939

2. Описание нецелевого вклада в проект развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе:

2.1. Физические лица - население (жители): парков на территории населенных пунктов и многоквартирных домов от жителей, очистка участка от мусора, уход за цветниками из многоквартирных домов, обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород

2.2. Юридические лица (индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства): работа Камаза и Митиубера для перевозки песка и выравнивание площадок

3. Перечень мероприятий по реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе:

№ п/п	Виды работ (усл.)	Описание	План в соответствии с заявкой администрации муниципального образования, поданной в текущем году для участия в конкурсе в рамках проекта развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (руб.)	Отклонение (руб.)	Причины отклонения
1	Разработка и проверка технической документации		0		

2	Ремонтно-строительные работы	Устройство брусчатки и обелиска	196445		
3	Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы»)	ограждение	31623		
4	Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы»)	Скамья 4 шт., уличные урны-2 шт.	18217		
5	Обучение/консультирование		0		
6	Строительный контроль		0		
7	Прочие расходы	Сумма НДС по расчету локальной сметы и оформление списков погибших участников ВОВ (73000 руб. последующем будет заключен договор для оформления списков ВОВ)	122257		
Итого			368542		

4. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе, промежуточных этапов выполнения проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе, документы (включая фотографии), отражающие участие физических лиц - населения (жителей) муниципального образования и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей (крестьянских (фермерских) хозяйств) в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

5. Сведения об итогах реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе:

5.1. Объект, включенный в проект, завершен _____ (указать полностью или частично)

5.2 Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было выполнено: _____

**

6. Дата:

начала осуществления проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе – пакет документов подготовлен направлен в отдел закупок на торги ввода объекта в эксплуатацию _____ года.**

7. К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих фактические расходы.**

